

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - DESONERADO

OBRA:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA											SINAPI - 03/2022 - Pará SICRO3 - 10/2021 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará		DATA: 12/08/2022 BDI: 29,77%	
LOCAL:		OURÉM - PA											Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	74.125,13	4,82%	30,00%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%						100,00' %'		
				22.237,54	14.825,03	11.118,77	11.118,77	14.825,03							74.125,13	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.993,38	5,33%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00' %'		
				8.199,34	8.199,34	8.199,34	8.199,34	8.199,34	8.199,34	8.199,34	8.199,34	8.199,34	8.199,34	8.199,34	81.993,38	
3	RECAPEAMENTO DE VIAS EXISTENTES															
3.1	RECAPEAMENTO SOBRE CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ	1.325.425,82	86,17%				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%		100,00' %'		
							132.542,58	132.542,58	132.542,58	265.085,16	265.085,16	397.627,75		1.325.425,82		
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	56.576,10	3,68%										100,00%	100,00' %'		
													56.576,10	56.576,10		
TOTAL DO MÊS				30.436,88	23.024,36	19.318,11	151.860,69	155.566,95	140.741,92	273.284,50	273.284,50	405.827,08	64.775,44	1.538.120,43		
PERCENTUAL SIMPLES (%)				1,98%	1,50%	1,26%	9,87%	10,11%	9,15%	17,77%	17,77%	26,38%	4,21%	100,00' %'		
ACUMULADO NO MÊS (R\$)				30.436,88	53.461,24	72.779,35	224.640,04	380.206,98	520.948,90	794.233,41	1.067.517,91	1.473.344,99	1.538.120,43			
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				1,98%	3,48%	4,73%	14,60%	24,72%	33,87%	51,64%	69,40%	95,79%	100,00%			

ADRIANO PIRES
MONTEIRO
JUNIOR:6400764
2249

Assinado de forma digital
por ADRIANO PIRES
MONTEIRO
JUNIOR:64007642249
Dados: 2022.08.11
16:37:19 -03'00'

PAVIMIX
PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO
LTDA:190993440001
28

Assinado de forma digital por
PAVIMIX PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO
LTDA:19099344000128
Dados: 2022.08.11 16:18:58
-03'00'

