



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	ApELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
-----------------------------	--------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
1.	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	958.676,18	% Período:	17,52%	16,96%	19,70%	18,13%	16,11%	11,58%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.913,93	% Período:	17,52%	16,96%	19,70%	18,13%	16,11%	11,58%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.670,31	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	12.912,20	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	77.631,49	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPERESTRUTURA	99.907,02	% Período:	47,73%	52,27%										
1.6.	ARQUIBANCADA E BANCOS DO VESTIÁRIO	8.601,72	% Período:					100,00%							
1.7.	COBERTURA	166.599,68	% Período:		47,18%	52,82%									
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	138.071,30	% Período:			44,29%	55,71%								
1.9.	PAREDES E PAINÉIS	92.269,25	% Período:			38,15%	61,85%								
1.10.	REVESTIMENTOS	70.657,74	% Período:				47,02%	52,98%							
1.11.	ESQUADRIAS	19.699,79	% Período:						100,00%						
1.12.	ÁGUAS PLUVIAIS	27.835,87	% Período:		100,00%										
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.466,50	% Período:				100,00%								
1.14.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21.075,93	% Período:					100,00%							
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.068,28	% Período:						100,00%						
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.553,81	% Período:					100,00%							
1.17.	SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAR	18.349,46	% Período:						100,00%						
1.18.	PINTURA	80.302,69	% Período:					69,87%	30,13%						
1.19.	INCÊNDIO	1.076,25	% Período:						100,00%						
1.20.	ELEMENTOS ESPORTIVOS	25.304,85	% Período:						100,00%						
1.21.	SERVIÇOS FINAIS	8.708,11	% Período:						100,00%						

<b>Total: R\$ 958.676,18</b>				%:	17,52%	16,96%	19,70%	18,13%	16,11%	11,58%					
Período:	Repasse:	165.604,20	160.318,05	186.261,29	171.441,39	152.337,95	109.533,17								
	Contrapartida:	2.308,51	2.234,82	2.596,46	2.389,88	2.123,58	1.526,88								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>167.912,71</b>	<b>162.552,87</b>	<b>188.857,75</b>	<b>173.831,27</b>	<b>154.461,52</b>	<b>111.060,06</b>								
	%:	17,52%	34,47%	54,17%	72,30%	88,42%	100,00%								
	Repasse:	165.604,20	325.922,25	512.183,54	683.624,93	835.962,88	945.496,05								
	Contrapartida:	2.308,51	4.543,33	7.139,79	9.529,67	11.653,25	13.180,13								
Outros:	-	-	-	-	-	-									
	<b>Investimento:</b>	<b>167.912,71</b>	<b>330.465,58</b>	<b>519.323,33</b>	<b>693.154,60</b>	<b>847.616,12</b>	<b>958.676,18</b>								

Ourém/PA  
Local  
segunda-feira, 16 de novembro de 2020  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS  
CREA/CAU: A28510-2  
ART/RRT: 000008723383