

**CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI – EPP**

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTAS NA ESCOLA
MUNICIPAL RUBENS GUIMARÃES
LOCAL: OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO
		FINANCEIRO
02	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	FÍSICO
		FINANCEIRO
03	PISO	FÍSICO
		FINANCEIRO
04	COBERTO	FÍSICO
		FINANCEIRO
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	FÍSICO
		FINANCEIRO
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO
		FINANCEIRO
07	LIMPEZA FINAL	FÍSICO
		FINANCEIRO

30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
100%	0%	0%	100%
36.437,19	0,00	0,00	36.437,19
60%	40%	0%	100%
1.517,15	1.011,43	0,00	2.528,58
0%	80%	20%	100%
0,00	57.020,44	14.255,11	71.275,55
0%	80%	20%	100%
0,00	37.810,58	9.452,64	47.263,22
0%	80%	20%	100%
0,00	3.499,38	874,85	4.374,23
0%	40%	60%	100%
0,00	3.304,36	4.956,54	8.260,90
0%	0%	100%	100%
0,00	0,00	9.117,01	9.117,01

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO
	PERCENTUAL EXECUTADO
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
	PERCENTUAL ACUMULADO

37.954,33	102.646,19	38.656,14	179.256,66
21,17%	57,26%	21,56%	100%
37.954,33	140.600,52	179.256,66	
21,17%	78,44%	100,00%	

**CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP**

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTAS NA ESCOLA
MUNICIPAL CARLOS DE FARIAS
LOCAL:OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	100%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	7.331,28	0,00	0,00	7.331,28
02	ADMINISTRAÇÃO	FÍSICO	30%	30%	40%	100%
		FINANCEIRO	6.423,19	6.423,19	8.564,25	21.410,63
03	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	FÍSICO	60%	40%	0%	100%
		FINANCEIRO	1.758,60	1.172,40	0,00	2.931,00
04	SUPER ESTRUTURA - PILAR	FÍSICO	60%	40%	0%	100%
		FINANCEIRO	4.458,72	2.972,48	0,00	7.431,20
05	ALVENARIA - REVESTIMENTOS	FÍSICO	40%	60%	0%	100%
		FINANCEIRO	9.854,12	14.781,19	0,00	24.635,31
06	PISO	FÍSICO	0%	80%	20%	100%
		FINANCEIRO	0,00	23.358,62	5.839,65	29.198,27
07	COBERTO	FÍSICO	0%	80%	20%	100%
		FINANCEIRO	0,00	19.259,60	4.814,90	24.074,50
08	ESQUADRIAS - SERRALHERIA	FÍSICO	0%	30%	70%	100%
		FINANCEIRO	0,00	1.012,46	2.362,42	3.374,88
09	FORRO	FÍSICO	0%	80%	20%	100%
		FINANCEIRO	0,00	915,71	228,93	1.144,64
10	PINTURA	FÍSICO	0%	0%	100%	100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	3.869,53	3.869,53
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	FÍSICO	0%	80%	20%	100%
		FINANCEIRO	0,00	1.970,39	492,60	2.462,99
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO	0%	40%	60%	100%
		FINANCEIRO	0,00	2.719,89	4.079,83	6.799,71
13	LIMPEZA FINAL	FÍSICO	0%	0%	100%	100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	1.235,01	1.235,01

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	29.825,90	74.585,92	31.487,11	135.898,93
	PERCENTUAL EXECUTADO	21,95%	54,88%	23,17%	100%
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	29.825,90	104.411,82	135.898,93	
	PERCENTUAL ACUMULADO	21,95%	76,83%	100,00%	