



construtora ESTRELA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UBS DA COMUNIDADE DO TUPINAMBA
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OUREM
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	100%						100%
		FINANCEIRO	15.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.399,23
02	DEMOLIÇÕES	FÍSICO	100%						100%
		FINANCEIRO	16.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,08
03	MOVIMENTO DE TERRA	FÍSICO	100%						100%
		FINANCEIRO	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66
04	FUNDAÇÃO	FÍSICO	30%	30%	40%				100%
		FINANCEIRO	1.777,25	1.777,25	2.369,67	0,00	0,00	0,00	5.924,16
05	ESTRUTURA	FÍSICO		60%	40%				100%
		FINANCEIRO	0,00	9.764,20	6.509,47	0,00	0,00	0,00	16.273,67
06	PAREDES	FÍSICO		30%	30%	40%			100%
		FINANCEIRO	0,00	1.156,13	1.156,13	1.541,50	0,00	0,00	3.853,75
07	REVESTIMENTOS	FÍSICO		10%	30%	60%			100%
		FINANCEIRO	0,00	614,24	1.842,72	3.685,43	0,00	0,00	6.142,39
08	PISO	FÍSICO			30%	40%	10%		100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	32.614,57	43.486,09	21.743,04	10.871,52	108.715,22
09	PINTURA	FÍSICO			20%	40%	40%		100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	327,51	655,01	655,01	0,00	1.637,53
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO				40%	20%		100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	20.531,64	20.531,64	10.265,82	51.329,11
11	OUTROS	FÍSICO			30%	30%	10%		100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	23.513,09	23.513,09	7.837,70	78.376,96	109.640,84
12	LIMPEZA FINAL	FÍSICO					100%		100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.933,92	17.933,92	17.933,92

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	33.735,22	13.311,81	68.333,13	93.412,76	66.442,79	46.908,96	322.144,67
PERCENTUAL EXECUTADO		10,47%	4,13%	21,21%	29,00%	20,63%	14,56%	100%
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	33.735,22	47.047,03	115.380,17	208.792,93	275.235,71	322.144,67	
	PERCENTUAL ACUMULADO	10,47%	13,94%	36,64%	65,56%	83,92%	100%	



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA ESTRELA EDIFICAÇÕES LTDA - ME
Rua da Estrela, 81 - Estrela - Santa Maria do Pará
Fone: (91) 98114-4677 / 98377-3376
E-mail: p_aba_89@hotmail.com

[Handwritten signature]