

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	Município: OURÉM/PA
Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA	
Local: AV. PADRE ANGELO MORETTE, S/Nº - OURÉM/PA	
BDI: 28,82%	Data base: SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Resp. Técnico: MARUZA BAPTISTA	Registro: CAU: 28510-2 A

ITEM	EVOLUÇÃO DA OBRA EM DIAS	DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		
			15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1		Administração Local	16,66%		16,66%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		R\$ 27.719,97
			R\$ 4.618,15		R\$ 4.618,15		R\$ 4.620,92		R\$ 4.620,92		R\$ 4.620,92		R\$ 4.620,92		
2		Serviços Preliminares	85%		15%										R\$ 45.047,12
			R\$ 38.290,05		R\$ 6.757,07										
3		Movimento de Terra	10%		90%										R\$ 10.957,87
			R\$ 1.095,79		R\$ 9.862,08										
4		Infraestrutura			70%		30%								R\$ 95.733,64
					R\$ 67.013,55		R\$ 28.720,09								
5		Superestrutura			15%		65%		20%						R\$ 84.751,20
					R\$ 12.712,68		R\$ 55.088,28		R\$ 16.950,24						
6		Cobertura					35%		65%						R\$ 153.167,85
							R\$ 53.608,75		R\$ 99.559,10						
7		Alvenarias e Divisórias						35%	45%		20%				R\$ 54.785,82
							R\$ 19.175,04		R\$ 24.653,62		R\$ 10.957,16				
8		Revestimento de Paredes								80%		20%			R\$ 61.371,84
										R\$ 49.097,47		R\$ 12.274,37			
9		Esquadrias							85%		15%				R\$ 112.057,25
									R\$ 95.248,66		R\$ 16.808,59				
10		Pavimentação					15%		50%		25%		10%		R\$ 119.937,78
							R\$ 17.990,67		R\$ 59.968,89		R\$ 29.984,45		R\$ 11.993,78		
11		Pintura									85%		15%		R\$ 40.430,06
											R\$ 34.365,55		R\$ 6.064,51		
12		Instalações Elétricas							100%						R\$ 163.177,52
									R\$ 163.177,52						
13		Instalações Hidrosanitárias					20%		80%						R\$ 85.865,31
							R\$ 17.173,06		R\$ 68.692,25						
14		Acessórios, Louças e Metais											100%		R\$ 52.187,38
													R\$ 52.187,38		
15		Sauna									80%		20%		R\$ 1.435,71
											R\$ 1.148,57		R\$ 287,14		
16		Muro e Gradil							75%		25%				R\$ 51.124,37
									R\$ 38.343,28		R\$ 12.781,09				
17		Playground e Terapia Sensorial											100%		R\$ 8.298,47
													R\$ 8.298,47		
18		Área da Piscina							60%		30%		10%		R\$ 72.489,63
									R\$ 43.493,78		R\$ 21.746,89		R\$ 7.248,96		
19		Fachada e Paisagismo									65%		35%		R\$ 64.057,00
											R\$ 41.637,05		R\$ 22.419,95		
20		Prevenção e Combate a Incêndio											100%		R\$ 3.004,26
													R\$ 3.004,26		
21		Serviços Finais											100%		R\$ 4.820,82
													R\$ 4.820,82		
		TOTAL DO GERAL (R\$)													R\$ 1.312.420,87
		TOTAL DO MÊS (R\$)	R\$ 44.003,99		R\$ 100.963,53		R\$ 196.376,80		R\$ 614.708,26		R\$ 223.147,74		R\$ 133.220,56		R\$ 1.312.420,87
		TOTAL (%)	3%		8%		15%		47%		17%		10%		
		ACUMULADO NO MÊS (R\$)	R\$ 44.003,99		R\$ 144.967,51		R\$ 341.344,32		R\$ 956.052,57		R\$ 1.179.200,31		R\$ 1.312.420,87		
		ACUMULADO (%)	3%		11%		26%		73%		90%		100%		


 Maruza Baptista
 Arquiteta
 CAU-A 28510-2