



Prefeitura Municipal de Ourém
Secretaria Municipal de
Infra -Estrutura e Serviços Urbanos



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

LOCAL: TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M	Ê	S				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS GERAIS				R\$ 98.262,03	4,05%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				98.262,03	4,05%	100,00%					
							98.262,03	-	-	-	-	-
2	PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m)				R\$ 460.561,26	19,00%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				65.495,10	2,70%	53,17%	15,61%	15,61%	15,61%		
							34.824,90	10.223,40	10.223,40	10.223,40	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				25.379,91	1,05%	25,22%	74,78%				
							6.402,05	18.977,86	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				108.680,19	4,48%		100,00%				
							-	108.680,19	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				93.100,45	3,84%			100,00%			
							-	-	93.100,45	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				115.695,43	4,77%			100,00%			
							-	-	115.695,43	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				44.596,10	1,84%			14%	86%		
							-	-	6.151,42	38.444,68	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				7.614,08	0,31%				100%		
							-	-	-	7.614,08	-	-
3	PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m)				R\$ 465.999,82	19,22%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				70.933,66	2,93%		56,76%	14,41%	14,41%	14,41%	
							-	40.263,46	10.223,40	10.223,40	10.223,40	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				25.379,91	1,05%		25,22%	74,78%			
							-	6.402,05	18.977,86	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				108.680,19	4,48%			100,00%			
							-	-	108.680,19	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				93.100,45	3,84%				100,00%		
							-	-	-	93.100,45	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				115.695,43	4,77%				100,00%		
							-	-	-	115.695,43	-	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				44.596,10	1,84%				14%	86%	
							-	-	-	6.151,42	38.444,68	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS				7.614,08	0,31%					100%	
							-	-	-	-	7.614,08	-



Prefeitura Municipal de Ourém
Secretaria Municipal de
Infra -Estrutura e Serviços Urbanos



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

LOCAL: TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					M	Ê	S					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	1	2	3	4	5	6
4	PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m)				R\$ 459.881,44	18,97%						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				64.815,28	2,67%			52,68%	15,77%	15,77%	15,77%
							-	-	34.145,08	10.223,40	10.223,40	10.223,40
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				25.379,91	1,05%			25,22%	74,78%		
							-	-	6.402,05	18.977,86	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				108.680,19	4,48%				100,00%		
							-	-	-	108.680,19	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				93.100,45	3,84%					100,00%	
							-	-	-	-	93.100,45	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				115.695,43	4,77%					100,00%	
							-	-	-	-	115.695,43	-
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES				44.596,10	1,84%					14%	86%
							-	-	-	-	6.151,42	38.444,68
4.7	SERVIÇOS FINAIS				7.614,08	0,31%						100,00%
							-	-	-	-	-	7.614,08
5	PONTE DO ARIORÉ (10,00m x 6,00m X 3,00m)				R\$ 460.816,19	19,01%						
5.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				65.750,03	2,71%	53,35%	15,55%	15,55%	15,55%		
							35.079,83	10.223,40	10.223,40	10.223,40	-	-
5.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				25.379,91	1,05%			25,22%	74,78%		
							6.402,05	18.977,86	-	-	-	-
5.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				108.680,19	4,48%				100,00%		
							-	108.680,19	-	-	-	-
5.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				93.100,45	3,84%				100,00%		
							-	-	93.100,45	-	-	-
5.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				115.695,43	4,77%				100,00%		
							-	-	115.695,43	-	-	-
5.6	SERVIÇOS AUXILIARES				44.596,10	1,84%				13,79%	86,21%	
							-	-	6.151,42	38.444,68	-	-
5.7	SERVIÇOS FINAIS				7.614,08	0,31%					100,00%	
							-	-	-	-	7.614,08	-

Patricio Luizum



Prefeitura Municipal de Ourém
Secretaria Municipal de
Infra -Estrutura e Serviços Urbanos



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

LOCAL: TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	1	2	3	4	5	6
6	PONTE DA ESTIVA DO BONITO (10,00m x 6,00m X 3,00m)				R\$ 473.817,75	19,54%						
6.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				78.751,59	3,25%			73,13%	15,55%	15,55%	15,55%
6.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				25.379,91	1,05%			48.081,39	10.223,40	10.223,40	10.223,40
6.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				108.680,19	4,48%				25,22%	74,78%	
6.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				93.100,45	3,84%				6.402,05	18.977,86	
6.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				115.695,43	4,77%				100,00%		
6.6	SERVIÇOS AUXILIARES				44.596,10	1,84%					108.680,19	
6.7	SERVIÇOS FINAIS				7.614,08	0,31%						100,00%
7	DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 5.152,06	0,21%						
7.1	DESMOBILIZAÇÃO				5.152,06	0,21%						100,00%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 2.424.490,55	100,00%	180.970,86	322.428,41	676.851,37	600.922,11	525.601,42	117.716,38
(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)						% NO PERÍODO	7,46%	13,30%	27,92%	24,79%	21,68%	4,86%
						VALOR ACUMULADO	180.970,86	503.399,27	1.180.250,64	1.781.172,75	2.306.774,17	2.424.490,55
						% ACUMULADA	7,46%	20,76%	48,68%	73,47%	95,14%	100,00%