

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

Empresa: **AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**
 Projeto: **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 CPL/PMO**
 SubProjeto
 Obra: **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 CPL/PMO**
 Desc. Ref.:

Data: **01/08/2022**
 Sisplo F82: **01**
 Moeda: **REAL**
 Ref: **Preço Local**
 Página: **1/3**
 Origem: **SIN0167**

PERÍODOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAIS
1	Administração Local	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	1,77%
		3.403,54	3.403,54	3.405,58	3.405,58	3.405,58	3.405,58	20.429,40
2	Serviços Preliminares	85%	15%					3,46%
		33.971,48	5.994,97					39.966,45
3	Movimento de Terra	10%	90%					0,89%
		1.029,30	9.263,72					10.293,02
4	Infraestrutura		70%	30%				7,08%
			57.217,52	24.521,80				81.739,32
5	Superestrutura		15%	65%	20%			6,37%
			11.018,70	47.747,68	14.691,59			73.457,97
6	Cobertura			35%	65%			11,58%
				46.764,56	86.848,48			133.613,04
7	Alvenarias e Divisórias			35%	45%	20%		4,01%
				16.208,47	20.839,46	9.261,98		46.309,90
8	Revestimento de Paredes					80%	20%	4,77%
						44.031,54	11.007,89	55.039,43
9	Esquadrias				85%	15%		8,55%
					83.831,66	14.793,82		98.625,48
10	Pavimentação			15%	50%	25%	10%	9,60%
				16.613,62	55.378,75	27.689,38	11.075,75	110.757,50



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

Empresa: **AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**
 Projeto: **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 CPL/PMO**
 SubProjeto:
 Obra: **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 CPL/PMO**
 Desc. Ref.:

Data: **01/08/2022**
 Sisplo F82: **01**
 Moeda: **REAL**
 Ref: **Preço Local**
 Página: **2/3**
 Origem: **SIN0167**

PERÍODOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAIS
11	Pintura					85%	15%	2,88%
						28.258,50	4.986,79	33.245,29
12	Instalações Elétricas				100%			12,62%
					145.673,06			145.673,06
13	Instalações Hidrosanitárias			20%	80%			6,66%
				15.369,18	61.476,73			76.845,91
14	Acessórios, Louças e Metais						100%	4,07%
							46.957,90	46.957,90
15	Sauna					80%	20%	0,11%
						1.002,64	250,66	1.253,30
16	Muro e Gradil				75%	25%		3,83%
					33.140,48	11.046,83		44.187,31
17	Playground e Terapia Sensorial						100%	0,67%
							7.705,91	7.705,91
18	Área da Piscina				60%	30%	10%	5,59%
					38.718,00	19.359,00	6.453,00	64.530,00
19	Fachada e Paisagismo					65%	35%	4,90%
						36.791,19	19.810,64	56.601,83
20	Prevenção e Combate a Incêndio						100%	0,24%
							2.763,42	2.763,42



22
h

CA


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

Empresa: **AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**
 Projeto: **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 CPL/PMO**
 SubProjeto:
 Obra: **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 CPL/PMO**
 Desc. Ref.:

Data: **01/08/2022**
 Sisplo F82: **01**
 Moeda: **REAL**
 Ref: **Preço Local**
 Página: **3/3**
 Origem: **SIN0167**

PERÍODOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAIS
21	Serviços Finais						100%	0,35%
							4.004,56	4.004,56
	PERCENTUAL SIMPLES	3,33%	7,53%	14,78%	47,16%	16,95%	10,26%	
	TOTAL SIMPLES	38.404,32	86.898,44	170.630,89	544.003,79	195.640,46	118.422,10	
	PERCENTUAL ACUMULADO	3,33%	10,85%	25,63%	72,79%	89,74%	100%	100%
	TOTAL ACUMULADO	38.404,32	125.302,76	295.933,65	839.937,44	1.035.577,90	1.154.000,00	1.154.000,00


Flaviana M. Aoki
 Engª Civil CREA 16.135 D/PA
 AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 21.250.517/0001-05



28

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner.