



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

Empresa: **ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM**
Projeto: **TOMADA DE PREÇO nº 003/2022 - CPL/PMO**
SubProjeto: **01-TOMADA DE PREÇO nº 003/2022 - CPL/PMO**
Obra: **TOMADA DE PREÇO nº 003/2022 - CPL/PMO**
Desc. Ref.:

Data: **11/08/2022**
Sisplo F81: **01**
Moeda: **REAL**
Ref: **Preço Local**
Página: **1/1**
Origem: **SIN0198**

PERÍODOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAIS
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20% 2,03%	20% 2,03%	20% 2,03%	20% 2,03%	20% 2,03%	10,14%
		6.268,43	6.268,43	6.268,43	6.268,43	6.268,44	31.342,16
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 5,07%					5,07%
		15.677,84					15.677,84
1.3	URBANIZAÇÃO	40% 3,99%	30% 2,99%			30% 2,99%	9,97%
		12.328,39	9.246,29			9.246,30	30.820,98
1.4	POÇO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS	70% 12,64%	30% 5,42%				18,05%
		39.074,49	16.746,21				55.820,70
1.5	RESERVATÓRIO		40% 19,17%	40% 19,17%	20% 9,58%		47,92%
			59.263,05	59.263,05	29.631,53		148.157,63
1.6	ELÉTRICO GERAL - URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES		45% 2,81%	45% 2,81%		10% 0,62%	6,25%
			8.695,35	8.695,35		1.932,29	19.322,99
1.7	CHAFARIZ		25% 0,65%	25% 0,65%	25% 0,65%	25% 0,65%	2,61%
			2.016,46	2.016,46	2.016,46	2.016,44	8.065,82
	TOTAL DO PERÍODO	23,72%	33,06%	24,66%	12,26%	6,29%	
		73.349,15	102.235,79	76.243,29	37.916,42	19.463,47	
	TOTAIS ACUMULADOS	23,72%	56,79%	81,44%	93,71%	100%	100%
		73.349,15	175.584,94	251.828,23	289.744,65	309.208,12	309.208,12

ESTRUTURAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 08.928.777/0001-22

Glênio Wallace Miranda da Paixão
Engenheiro Civil
CREA-PA 15099-D

