



CONSTRUFORT

CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ.: 11.402.701/0001-73

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1, VILA DO LIMÃO, ZONA RURAL DE OUREM - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES						Total	Percentual		Total Item	Total Acum
		1°	2°	3°	4°	5°	6°		Simpl.	Acum		
1	Serviços Iniciais	100,00%	0,00%	0,00%				100,00%	2,88%	2,88%	9.060,94	9.060,94
2	Demolições	100,00%	0,00%	0,00%				100,00%	3,30%	6,18%	10.380,54	19.441,49
3	Movimento de Terra	80,00%	20,00%	0,00%				100,00%	0,05%	6,23%	148,75	19.590,23
4	Fundações	60,00%	40,00%	0,00%				100,00%	0,66%	6,89%	2.074,65	21.664,89
5	Estrutura	30,00%	70,00%	0,00%				100,00%	1,12%	8,01%	3.515,60	25.180,49
6	Paredes e Paineis	20,00%	80,00%	0,00%				100,00%	3,49%	11,50%	10.984,74	36.165,23
7	Cobertura	40,00%	60,00%	0,00%				100,00%	13,85%	25,36%	43.558,26	79.723,48
8	Esquadrias	0,00%	100,00%	0,00%				100,00%	10,96%	36,32%	34.455,69	114.179,18
9	Ferragens	0,00%	100,00%	0,00%				100,00%	0,29%	36,61%	923,91	115.103,09
10	Revestimentos	0,00%	100,00%	0,00%				100,00%	5,33%	41,94%	16.751,13	131.854,22
11	Rodapes, Soleiras e Peitoris	0,00%	100,00%	0,00%				100,00%	0,32%	42,26%	1.002,78	132.857,00
12	Pisos	0,00%	60,00%	40,00%				100,00%	11,23%	53,49%	35.305,19	168.162,19
13	Forro	0,00%	80,00%	20,00%				100,00%	2,71%	56,19%	8.519,74	176.681,93
14	Pintura	0,00%	0,00%	100,00%				100,00%	5,97%	62,17%	18.784,10	195.466,03
15	Instalações Elétricas	20,00%	40,00%	40,00%				100,00%	8,28%	70,45%	26.025,59	221.491,62
16	Instalações Hidrossanitárias	20,00%	30,00%	50,00%				100,00%	12,19%	82,63%	38.312,67	259.804,29
17	Muro	0,00%	40,00%	60,00%				100,00%	16,71%	99,35%	52.548,42	312.352,71
18	Limpeza Final	0,00%	0,00%	100,00%				100,00%	0,65%	100,00%	2.056,62	314.409,33
Total Mensal:		54.347,86	162.299,10	97.762,37	-	-	-	TOTAL DA OBRA:				R\$ 314.409,33
Total Acumulado:		54.347,86	216.646,96	314.409,33				PRAZO DE EXECUÇÃO				03 MESES
% Mensal:		17,29%	51,62%	31,09%								
% Acumulado:		17,29%	68,91%	100,00%								

Sidney Maciel da Silva
CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI
CNPJ: 11.402.701/0001-73
SIDNEY MACIEL DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 782.782.442-00