

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO									
Proposta SICOMV:	036159/2015								
Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM					Município/UF		OUREM/PA	
Objeto:	AMPLIAÇÃO DA CONCHA CUSTICA								
Endereço Da Obra:	RUA 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO CENTRO S/N								
BDI (%):	28,82%					Data Base:		PLANILHA SINAPI JANEIRO 2017	
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA					Registro Profissional:		CAU-A 28510-2/PA	

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.625,06	1,19%	100,00% 3.625,06											
2	DEMOLIÇÕES	798,90	0,26%	30,00% 239,67	40,00% 319,56	30,00% 239,67									
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.256,65	1,40%		40,00% 1.702,66	30,00% 1.277,00	30,00% 1.277,00								
4	FUNDAÇÕES	26.310,45	8,63%				30,00% 7.893,14	40,00% 10.524,18	30,00% 7.893,14						
5	CONCRETO ARMADO - PILARES/LAJE/VIGAS	57.018,46	18,70%					20,00% 11.403,69	30,00% 17.105,54	25,00% 14.254,62	25,00% 14.254,62				
6	ALVENARIA	19.510,66	6,40%							20,00% 3.902,13	30,00% 5.853,20	30,00% 5.853,20	20,00% 3.902,13		
7	PISO	13.060,93	4,28%								30,00% 3.918,28	40,00% 5.224,37	30,00% 3.918,28		
8	REVESTIMENTO	35.049,91	11,49%								30,00% 10.514,97		40,00% 14.019,96	30,00% 10.514,97	
9	ESQUADRIAS	22.835,20	7,49%											50,00% 11.417,60	50,00% 11.417,60
10	PINTURA	16.294,16	5,34%							40,00% 6.517,66	40,00% 6.517,66	20,00% 3.258,83			
11	COBERTURA	46.895,26	15,38%										50,00% 23.447,63	50,00% 23.447,63	
12	SOLEIRA /PEITORIL/BANCADA	6.068,04	1,99%									100,00% 6.068,04			
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.512,82	7,05%		10,00% 2.151,28				10,00% 2.151,28				25,00% 5.378,21	30,00% 6.453,85	25,00% 5.378,21
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.021,69	2,63%		10,00% 802,17				10,00% 802,17			20,00% 1.604,34	30,00% 2.406,51	30,00% 2.406,51	
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.857,97	6,18%			10,00% 1.885,80		10,00% 1.885,80	10,00% 1.885,80			40,00% 7.543,19	30,00% 5.657,39		
16	INCENDIO	2.876,18	0,94%												100,00% 2.876,18
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.971,19	0,65%											50,00% 985,60	50,00% 985,60
	<b>TOTAL</b>	<b>304.963,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.864,73</b>	<b>4.975,67</b>	<b>3.402,46</b>	<b>9.170,13</b>	<b>23.813,67</b>	<b>29.837,92</b>	<b>24.674,41</b>	<b>41.058,73</b>	<b>29.551,97</b>	<b>58.730,11</b>	<b>55.226,15</b>	<b>20.657,58</b>