



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF**

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	<b>Município:</b>	OURÉM/PA
<b>Objeto:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOQUETE SEXTAVADO COM GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA NAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA		
<b>Local:</b>	RUA SEM NOME (BAIRRO PANTANAL-ZONA URBANA); RUA LUIZ DE MOURA (ZONA URBANA); TRAV. DOMINGOS QUADRO (ZONA URBANA); RUA SEM NOME-1 (VILA DO PURAQUEQUARINHA-ZONA RURAL); RUA SEM NOME-2 (VILA DO PURAQUEQUARINHA-ZONA RURAL); ESTRADA DO PURAQUEQUARINHA (VILA DO PURAQUEQUARINHA-ZONA RURAL); RUA SEM NOME-1 (VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ-ZONA RURAL); RUA SEM NOME-2 (VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ-ZONA RURAL), OURÉM/PA		
<b>BDI</b>	24,22%	<b>Data base:</b>	SEOP - 02/2024      SINAPI - 03/2024 (NÃO DESONERADA)

ITEM	Evolução da Obra em dias DESCRIÇÃO	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%												R\$ 4.887,00
		R\$ 4.887,00												
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%												R\$ 10.256,06
		R\$ 10.256,06												
3	PAVIMENTAÇÃO	10%		18,0%		18,0%		18,0%		18,0%		18,0%		R\$ 1.082.857,35
		R\$ 108.285,74		R\$ 194.914,32										
	<b>TOTAL DO GERAL (R\$)</b>													<b>R\$ 1.098.000,00</b>
	<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>	R\$ 123.428,80		R\$ 194.914,32		<b>R\$ 1.098.000,00</b>								
	<b>TOTAL (%)</b>	11%		18%		18%		18%		18%		18%		
	<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>	R\$ 123.428,80		R\$ 318.343,12		R\$ 513.257,44		R\$ 708.171,76		R\$ 903.086,09		R\$ 1.098.000,41		
	<b>ACUMULADO (%)</b>	11%		29%		47%		64%		82%		100%		