

Obra: ESCOLA ARRAIAL FUNDAMENTAL - Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA

Município: Ourém - Pará

Endereço: Rua Horizonte

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.984,86	0,32%	100,00%											
				1.984,86											
2	SUPERESTRUTURA	1.588,29	0,26%	50%	50%										
				794,14	794,14										
3	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA	27.242,66	4,46%		10,00%	10,00%				15,00%	15,00%			25,00%	25,00%
					2.724,27	2.724,27				4.086,40	4.086,40			6.810,67	6.810,67
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	66.696,06	10,92%	20%	25%					35%				10%	10%
				13.339,21	16.674,01					23.343,62				6.669,61	6.669,61
5	PAREDES E PAINÉIS	10.636,36	1,74%			11,63%								88,37%	
						1.237,01								9.399,35	
6	ESQUADRIAS	69.381,12	11,36%									35%	35%	30%	
												24.283,39	24.283,39	20.814,34	
7	COBERTURA	198.160,65	32,43%			33,91%	33,91%	32,18%							
						67.196,27	67.196,27	63.768,10							
8	REVESTIMENTO	76.692,90	12,55%				30%	30%	40%						
							23.007,87	23.007,87	30.677,16						
9	PAVIMENTAÇÃO	48.650,75	7,96%						28%	40%	32%				
									13.622,21	19.460,30	15.568,24				
10	SOLEIRAS E RODAPÉS	1.852,85	0,30%								100%				
											1.852,85				
11	PINTURAS	40.345,82	6,60%										30%	40%	30%
													12.103,75	16.138,33	12.103,75
12	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	48.224,39	7,89%											40%	60%
														19.289,76	28.934,63
13	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	7.079,11	1,16%										20%	30%	50%
													1.415,82	2.123,73	3.539,56
14	PORTAL DE ACESSO	8.424,41	1,38%										50%	50%	
													4.212,21	4.212,21	
15	LIMPEZA DA OBRA	4.018,57	0,66%												100%
															4.018,57
		610.978,80	100,00%												
	Valores totais			16.118,22	20.192,42	71.157,55	90.204,15	86.775,97	44.299,37	46.890,32	21.507,49	24.283,39	42.015,17	85.457,98	62.076,78
	Percentuais totais			2,64%	3,30%	11,65%	14,76%	14,20%	7,25%	7,67%	3,52%	3,97%	6,88%	13,99%	10,16%
	Valores Acumulados			16.118,22	36.310,64	107.468,19	197.672,34	284.448,30	328.747,67	375.638,00	397.145,48	421.428,87	463.444,04	548.902,03	610.978,80
	Percentuais Acumulados			2,64%	5,94%	17,59%	32,35%	46,56%	53,81%	61,48%	65,00%	68,98%	75,85%	89,84%	100,00%

Manuza Baptista
Manuza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510-2