



ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM  
 TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018 CPL/PMO  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revitalização do Hospital Municipal Luiz Carlos de Sousa no Município de Ourém/PA  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM            | DESCRIMINAÇÃO         | 1º MÊS                   | 2º MÊS                  | 3º MÊS                  | 4º MÊS                  | 5º MÊS                  | 6º MÊS                 | TOTAL                  |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | 16,67%<br>R\$ 8.081,88   | 16,67%<br>R\$ 8.081,88  | 16,67%<br>R\$ 8.081,88  | 16,67%<br>R\$ 8.081,88  | 16,67%<br>R\$ 8.081,88  | 16,67%<br>R\$ 8.081,88 | 100%<br>R\$ 48.481,60  |
| 2               | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00%<br>R\$ 37.400,86 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 37.400,86  |
| 3               | DEMOLIÇÕES E RETRADAS | 100,00%<br>R\$ 38.849,98 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 38.849,98  |
| 4               | MOVIMENTO DE TERRA    | -                        | 100%<br>R\$ 360,64      | -                       | -                       | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 360,64     |
| 5               | INFRAESTRUTURA        | -                        | 100%<br>R\$ 9.546,69    | -                       | -                       | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 9.546,69   |
| 6               | ESTRUTURA             | -                        | -                       | 100%<br>R\$ 6.070,74    | -                       | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 6.070,74   |
| 7               | COBERTURA             | -                        | -                       | 50%<br>R\$ 137.954,12   | 50%<br>R\$ 137.954,12   | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 275.908,23 |
| 8               | FORRO                 | -                        | -                       | -                       | -                       | 30%<br>R\$ 21.883,00    | 70%<br>R\$ 51.060,32   | 100%<br>R\$ 72.943,32  |
| 9               | PISOS                 | -                        | -                       | -                       | 50%<br>R\$ 67.963,75    | 50%<br>R\$ 67.963,75    | -                      | 100%<br>R\$ 135.927,50 |
| 10              | REVESTIMENTOS         | -                        | -                       | -                       | 50%<br>R\$ 81.381,55    | 50%<br>R\$ 81.381,55    | -                      | 100%<br>R\$ 162.763,11 |
| 11              | PINTURA               | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | 100%<br>R\$ 51.360,08  | 100%<br>R\$ 51.360,08  |
| 12              | ESQUADRIAS            | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | 100%<br>R\$ 58.276,40  | 100%<br>R\$ 58.276,40  |
| 13              | INSTALAÇÕES           | -                        | 25,00%<br>R\$ 42.797,09 | 25,00%<br>R\$ 42.797,09 | 25,00%<br>R\$ 42.797,09 | 25,00%<br>R\$ 42.797,09 | -                      | 100%<br>R\$ 171.188,37 |
| 14              | LOUÇAS E METAIS       | -                        | 50%<br>R\$ 11.082,00    | 50%<br>R\$ 11.082,00    | -                       | -                       | 100%<br>R\$ 15.027,52  | 100%<br>R\$ 15.027,52  |
| 15              | MURO                  | -                        | 100%<br>R\$ 43.083,35   | -                       | -                       | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 43.083,35  |
| 16              | OUTROS                | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 22.163,99  |
| 17              | LIMPEZA               | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                      | 100%<br>R\$ 43.083,35  |
| TOTAL SIMPLES   |                       | R\$ 84.332,72            | R\$ 71.868,30           | R\$ 205.985,83          | R\$ 338.178,40          | R\$ 222.107,27          | R\$ 5.441,94           | R\$ 1.154.794,32       |
| % SIMPLES       |                       | 7,30%                    | 6,22%                   | 17,84%                  | 29,28%                  | 19,23%                  | 20,12%                 | 100,00%                |
| TOTAL ACUMULADO |                       | R\$ 84.332,72            | R\$ 156.201,02          | R\$ 362.186,85          | R\$ 700.365,25          | R\$ 922.472,52          | R\$ 927.914,46         | R\$ 1.133.708,78       |
| % ACUMULADO     |                       | 7,30%                    | 17,54%                  | 42,03%                  | 78,71%                  | 92,26%                  | 94,26%                 | 100,00%                |

ESTRUTURAL  
 CNPJ: 08.526.777/0001-32  
 AV. PERIMETRAL Nº 1630, MARCO - BELÉM - PA

*Glenn W. N. P. ...*