



**ELEVAR**  
**ELEVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**  
**Projeto - TOMADA DE PREÇO 09-2018**  
**CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL**

ITEM	SERVIÇOS	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		TOTAL	%
		15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS		
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20,00%	7.201,60	20,00%	7.201,60	20,00%	7.201,60	20,00%	7.201,60	20,00%	7.201,60	36.008,00	10,80%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	11.391,24									11.391,24	3,42%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	1.210,89									1.210,89	0,36%
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	890,75									890,75	0,27%
4	INFRAESTRUTURA	50,00%	15.039,24	50,00%	15.039,24							30.078,47	9,02%
5	SUPERESTRUTURA	50,00%	14.357,50	50,00%	14.357,50	50,00%	14.357,50					42.712,50	12,81%
6	PAREDES		6.711,64		6.711,64	50,00%	6.711,64	50,00%	6.711,64			13.423,27	4,03%
7	COBERTURA							100,00%	37.022,70			37.022,70	11,11%
8	REVESTIMENTO							50,00%	13.936,23	50,00%	13.936,23	27.872,46	8,36%
9	PAVIMENTAÇÃO			50,00%	10.512,72	50,00%	10.512,72					21.025,45	6,31%
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E SERRALHERIA									100,00%		53.518,99	16,06%
11	PINTURA									100,00%		19.796,84	5,94%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							50,00%	18.449,21	50,00%	18.449,21	36.898,42	11,07%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							50,00%	6.034,52	50,00%	6.034,52	12.069,04	3,62%
14	INCÊNDIO									100,00%		2.096,22	0,63%
15	SERVIÇOS FINAIS									100,00%		1.294,44	0,39%
	<b>PARCIAIS SIMPLES</b>	35,733,72	47.111,06	38,783,46	89.355,90	38,783,46	89.355,90	26,81%	210.984,13	36,70%	333.312,18	333.312,18	100,00%
	<b>PERCENTUAL SIMPLES%</b>	10,72%	14,13%	11,64%	26,81%	11,64%	26,81%	26,81%	63,30%	36,70%	333.312,18	100,00%	100,00%
	<b>PARCIAIS ACUMULADAS</b>	35,733,72	82.844,77	121.628,23	210.984,13	210.984,13	210.984,13	210.984,13	210.984,13	333.312,18	333.312,18	333.312,18	100,00%
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>	10,72%	24,86%	36,49%	63,30%	63,30%	63,30%	63,30%	63,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
**Ivanildo Brito da Souza**  
 Eng. Civil

*[Handwritten signature]*  
**Elevat Construções e Serviços Ltda.**  
 CNPJ: 17.579.363/0001-26

