

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM**  
CNPJ: 05.149.133/001-48

| Proponente:            | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM                                     |                      |                        |                       |   |                       | Município/UF:         | OUREM / PA          |                |   |
|------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---|
| Objeto:                | Reforma e Adaptações da E.E.E. Maria do Socorro de Oliveira Rocha |                      |                        |                       |   |                       |                       |                     |                |   |
| Local:                 | E.E.E.M. PROF. Mº SOCORRO OLIVEIRA DA ROCHA                       |                      |                        |                       |   |                       |                       |                     |                |   |
| BDI                    | 30,50%  |                      | Data Base:             |                       | SEDOP SETEMBRO 2017                                     |                       |                       |                     | VALOR          | % |
| Responsável Técnico:   | MARUZA BAPTISTA   |                      | Registro Profissional: |                       | SINAPI FEVEREIRO 2018 - DESONERADA<br>CAU-A: 28510-2/PA |                       |                       |                     |                |   |
| ITEM                   | SERVIÇOS  | MÊS                  |                        |                       |   |                       |                       | VALOR               | %              |   |
|                        |   | 1º                   | 2º                     | 3º                    | 4º  | 5º                    | 6º                    |                     |                |   |
| 1                      | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA   | 16,67%               | 16,67%                 | 16,67%                | 16,67%  | 16,67%                | 16,67%                | 28.657,80           | 2,08%          |   |
|                        |   | 4.776,300            | 4.776,30               | 4.776,30              | 4.776,30  | 4.776,30              | 4.776,30              |                     |                |   |
| 2                      | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00%              |                        |                       |   |                       |                       | 74.714,92           | 5,43%          |   |
|                        |   | 74.714,92            |                        |                       |   |                       |                       |                     |                |   |
| 3                      | RETIRADA/DEMOLIÇÃO  | 70,00%               | 30,00%                 |                       |   |                       |                       | 3.285,58            | 0,24%          |   |
|                        |   | 2.299,91             | 985,67                 |                       |   |                       |                       |                     |                |   |
| 4                      | Alvenaria   |                      | 100,00%                |                       |   |                       |                       | 199,20              | 0,01%          |   |
|                        |   |                      | 199,20                 |                       |   |                       |                       |                     |                |   |
| 5                      | REVESTIMENTO  |                      |                        | 34,18%                | 32,82%  | 33,00%                |                       | 47.069,21           | 3,42%          |   |
|                        |   |                      |                        | 16.088,26             | 15.448,11   | 15.532,84             |                       |                     |                |   |
| 6                      | COBERTURA   |                      | 50,00%                 | 30,00%                |   | 20,00%                |                       | 112.082,52          | 8,14%          |   |
|                        |   |                      | 56.041,26              | 33.624,76             |   | 22.416,50             |                       |                     |                |   |
| 7                      | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES   | 100,00%              |                        |                       |   |                       |                       | 858,90              | 0,06%          |   |
|                        |   | 858,90               |                        |                       |   |                       |                       |                     |                |   |
| 8                      | ESQUADRIAS  |                      |                        |                       |   |                       | 100,00%               | 91.978,33           | 6,68%          |   |
|                        |   |                      |                        |                       |   |                       | 91.978,33             |                     |                |   |
| 9                      | BANCADAS, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS                                |                      |                        |                       |   |                       | 100,00%               | 5.433,50            | 0,39%          |   |
|                        |   |                      |                        |                       |   |                       | 5.433,50              |                     |                |   |
| 10                     | PINTURA   |                      |                        |                       |   |                       | 100,00%               | 58.488,97           | 4,25%          |   |
|                        |   |                      |                        |                       |   |                       | 58.488,97             |                     |                |   |
| 11                     | PASSARELA COBERTA   |                      | 50,00%                 | 25,00%                | 25,00%  |                       |                       | 55.246,48           | 4,01%          |   |
|                        |   |                      | 27.623,24              | 13.811,62             | 13.811,62   |                       |                       |                     |                |   |
| 12                     | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO   |                      |                        |                       |   |                       | 100,00%               | 5.632,18            | 0,41%          |   |
|                        |   |                      |                        |                       |   |                       | 5.632,18              |                     |                |   |
| 13                     | QUADRA POLIESPORTIVA  |                      | 20,00%                 | 30,00%                | 30,00%  | 10,00%                |                       | 507.919,15          | 36,88%         |   |
|                        |   |                      | 101.583,83             | 152.375,75            | 152.375,75  | 50.791,92             | 50.791,92             |                     |                |   |
| 14                     | FORRO   |                      |                        |                       |   | 100,00%               |                       | 56.826,82           | 4,13%          |   |
|                        |   |                      |                        |                       |   | 56.826,82             |                       |                     |                |   |
| 15                     | HIDROSANITARIO  |                      |                        |                       |   | 100,00%               |                       | 2.147,16            | 0,16%          |   |
|                        |   |                      |                        |                       |   | 2.147,16              |                       |                     |                |   |
| 16                     | ELÉTRICO  |                      | 25,00%                 | 25,00%                |   | 25,00%                | 25,00%                | 92.172,28           | 6,69%          |   |
|                        |   |                      | 23.043,07              | 23.043,07             |   | 23.043,07             | 23.043,07             |                     |                |   |
| 17                     | SPDA  |                      |                        | 50,00%                | 25,00%  | 25,00%                |                       | 43.070,22           | 3,13%          |   |
|                        |   |                      |                        | 21.535,11             | 10.767,56   | 10.767,56             |                       |                     |                |   |
| 18                     | REFRIGERAÇÃO  |                      | 25,00%                 | 25,00%                |   |                       | 50,00%                | 111.358,26          | 8,09%          |   |
|                        |   |                      | 27.839,57              | 27.839,57             |   |                       | 55.679,13             |                     |                |   |
| 19                     | ACESSIBILIDADE  |                      |                        |                       | 50,00%  | 50,00%                |                       | 11.714,90           | 0,85%          |   |
|                        |   |                      |                        |                       | 5.857,45  | 5.857,45              |                       |                     |                |   |
| 20                     | SERVIÇOS FINAIS   |                      |                        |                       |   |                       | 100,00%               | 68.199,12           | 4,95%          |   |
|                        |   |                      |                        |                       |   |                       | 68.199,12             |                     |                |   |
| <b>SUB-TOTAIS</b>      |   | <b>R\$ 81.791,13</b> | <b>R\$ 242.951,04</b>  | <b>R\$ 293.094,42</b> | <b>R\$ 203.036,78</b>                                   | <b>R\$ 192.159,61</b> | <b>R\$ 364.022,52</b> | <b>1.377.055,50</b> | <b>100,00%</b> |   |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>   |   | <b>5,94%</b>         | <b>17,64%</b>          | <b>21,28%</b>         | <b>14,74%</b>   | <b>13,95%</b>         | <b>26,43%</b>         |                     |                |   |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b> |   | <b>5,94%</b>         | <b>23,58%</b>          | <b>44,87%</b>         | <b>59,61%</b>   | <b>73,57%</b>         | <b>100,00%</b>        |                     |                |   |