

## **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

# **AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO COBERTO)**

**OURÉM - PARÁ / 2021**

PROponente:		Município(UF):		OUREM				
Objeto:								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO)								
Endereço Da Obra:		Data Base:		SEGOP SETEMBRO 2020				
Picanço. Ourem-Pará								
BDI (%):		30,60%						
Responsável Técnico:		Patrick Sidrim		Registro Profis: CREA/PA: 1617032879				
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1								
TEN	DESCRIÇÃO	1º MÊS 15 dias 30%	2º MÊS 15 dias 20%	3º MÊS 15 dias 20%	4º MÊS 15 dias 20%	5º MÊS 15 dias 5%	6º MÊS 15 dias 5%	TOTAL
1	SERVICIOS PRELIMINARES:	RS 12.169,69 100%	RS 8.132,44	RS 8.132,44	RS 8.132,44	RS 2.033,11	RS 2.033,11	RS 40.662,21
2	INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES	RS 1.332,65	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.332,65
3	SUPER ESTRUTURA/PILARES	RS 0,00	RS 1.075,07	RS 1.117,25	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.793,12
4	ESCALA EM CONCRETO	RS 0,00	RS 1.597,05	RS 3.195,31	RS 1.597,05	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.390,61
5	ALVENARIA / REVESTIMENTOS	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.142,52	RS 3.918,22	RS 0,00	RS 13.060,74
6	COBERTURA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 15.160,36	RS 60.841,43	RS 76.001,79
7	PISO	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 35.810,56	RS 53.715,87	RS 0,00	RS 89.526,45
8	FORRO	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.304,27	RS 3.782,56	RS 2.921,71	RS 0,00	RS 12.608,54
9	PINTURA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.863,93	RS 1.270,25	RS 4.234,18
10	ESQUADRIAS / SERRALHERIA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.571,79	RS 1.950,34	RS 0,00	RS 6.531,13
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.696,58	RS 5.696,58	RS 6.544,87	RS 6.544,87	RS 28.482,90
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.755,45	RS 4.755,45	RS 4.755,45	RS 5.970,91	RS 23.777,27
13	DIVERSOS	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.252,03	RS 1.252,03
14	LIMPEZA FINAL:	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 833,65	RS 833,65
<b>TOTAL DO MÊS</b>		13.531,31	11.405,97	29.201,30	73.489,58	85.572,88	84.016,25	<b>RS 307.287,27</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>		4%	4%	10%	24%	31%	27%	
<b>ACUMULADO NO MÊS (RS)</b>		13.531,31	24.937,28	54.138,58	127.628,16	223.201,02	307.287,27	
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		4%	8%	18%	42%	73%	100%	

**Patrick Sidrim**  
Responsável Técnico Municipal  
CREA - PA 1617032879