



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ourém
trabalhando para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM		SEDOP 05/2023			
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA		SINAPI 08/2023			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		R\$ 5.629,30	R\$ 5.629,30		
2	PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%	60,00%	40,00%	
		R\$ 183.129,07	R\$ 109.877,44	R\$ 73.251,63	
3	MURO	100,00%	20,00%	80,00%	
		R\$ 17.187,43	R\$ 3.437,49	R\$ 13.749,94	
4	EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM	100,00%		40,00%	60,00%
		R\$ 37.583,40		R\$ 15.033,36	R\$ 22.550,04
5	POSTE DE ILUMINAÇÃO	100,00%		20,00%	80,00%
		R\$ 85.865,60		R\$ 17.173,12	R\$ 68.692,48
Porcentagem			36,11%	36,19%	27,70%
Custo			R\$ 118.944,23	R\$ 119.208,05	R\$ 91.242,52
Porcentagem Acumulado			36,11%	72,30%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 118.944,23	R\$ 238.152,28	R\$ 329.394,80