

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-251, SOBRE O IGARAPÉ SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX3,00M), RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX3,00M), RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX3,00M) E RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX4,00M) NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

LOCAL: TRECHO: PA-124/PA-253. NO MUNICÍPIO DE OURÉM.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO SERVIÇO	%	MESES DE SERVIÇO							
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 88.016,41	3,79%								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 88.016,41	3,79%	100,00%							
				R\$ 88.016,41							
2	PONTE DO IGARAPÉ SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX3,00M)	R\$ 436.394,97	18,74%								
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 73.972,47	3,18%	71,23%	9,59%	9,59%	9,59%				
				R\$ 52.690,59	R\$ 7.093,98	R\$ 7.093,98	R\$ 7.093,98				
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 19.537,30	0,84%	33,84%	66,06%						
				R\$ 6.630,96	R\$ 12.906,34						
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 109.231,52	4,70%		100,00%						
					R\$ 109.231,52						
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 85.828,80	3,69%			100,00%					
						R\$ 85.828,80					
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 103.754,64	4,47%			100,00%					
						R\$ 103.754,64					
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 37.448,04	1,61%			12,00%	88,00%				
						R\$ 4.493,76	R\$ 32.954,28				
2.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.622,20	0,24%				100,00%				
							R\$ 5.622,20				
3	PONTE DO RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX3,00M)	R\$ 592.620,51	25,51%								
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 109.111,63	4,70%	81,46%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%			
				R\$ 88.915,07	R\$ 6.732,19	R\$ 6.732,19	R\$ 6.732,19	R\$ 6.732,19			
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 19.537,30	0,84%	33,84%	66,06%						
				R\$ 6.630,96	R\$ 12.906,34						
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 166.193,28	7,15%		100,00%						
					R\$ 166.193,28						
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 85.828,80	3,69%			100,00%					
						R\$ 85.828,80					
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 155.176,32	6,68%			100,00%					
						R\$ 155.176,32					
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 50.858,20	2,19%			13,00%	87,00%				
						R\$ 6.611,31	R\$ 44.244,89				
3.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.916,98	0,25%				100,00%				
							R\$ 5.916,98				
4	PONTE DO RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX3,00M)	R\$ 440.914,17	18,98%								
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 79.491,67	3,42%			74,32%	8,58%	8,58%	8,58%		
						R\$ 59.078,21	R\$ 6.804,49	R\$ 6.804,49	R\$ 6.804,49		
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 19.537,30	0,84%			33,84%	66,06%				
						R\$ 6.630,96	R\$ 12.906,34				
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 109.231,52	4,70%				100,00%				
							R\$ 109.231,52				
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 85.828,80	3,89%				100,00%				
							R\$ 85.828,80				
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 103.754,64	4,47%				100,00%				
							R\$ 103.754,64				
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 37.448,04	1,61%				12,00%	88,00%			
							R\$ 4.493,76	R\$ 32.954,28			
4.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.622,20	0,24%					100,00%			
								R\$ 5.622,20			
5	PONTE DO RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX4,00M)	R\$ 759.110,53	32,68%								
5.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 176.227,08	7,59%	80,71%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	1,92%		
				R\$ 142.232,88	R\$ 10.203,55	R\$ 10.203,55	R\$ 10.203,55	R\$ 10.203,55	R\$ 3.383,56		
5.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 20.858,83	0,90%	37,98%	62,02%						
				R\$ 7.921,42	R\$ 12.936,41						
5.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 172.647,78	7,43%		100,00%						
					R\$ 172.647,78						
5.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 95.044,33	4,09%			53,56%			48,44%		
						R\$ 50.905,74			R\$ 44.138,59		
5.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 212.665,20	9,16%			71,29%	28,71%				
						R\$ 151.609,02	R\$ 61.056,18				
5.6	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 75.192,40	3,24%				14,60%	85,40%			
							R\$ 10.973,71	R\$ 64.198,69			
5.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.506,91	0,28%					100,00%			
								R\$ 6.506,91			
6	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.883,54	0,30%						100,00%		
6.1	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.883,54	0,30%						R\$ 6.883,54		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 2.322.940,13	100,00%	R\$ 147.337,96	R\$ 374.932,15	R\$ 699.404,62	R\$ 590.773,96	R\$ 340.099,19	R\$ 170.482,25		
DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS				% NO PERÍODO	6,34%	16,14%	30,11%	25,43%	14,64%	7,34%	
				VALOR ACUMULADO	R\$ 147.337,96	R\$ 522.270,11	R\$ 1.221.674,73	R\$ 1.812.448,69	R\$ 2.152.487,88	R\$ 2.322.940,13	
				% ACUMULADA	6,34%	22,48%	52,99%	78,02%	92,68%	100,00%	