



# ALFA E ÔMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

**Obra**  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA VILA LIMÃO PATAUATEUA, DELIMITADA PELA RODOVIA PA-124 E RODOVIA PA-251**

**Bancos**  
**SINAPI - 08/2023 - Pará**  
**SICRO3 - 04/2023 - Pará**

**B.D.I.**  
**23,41%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 111,58%**  
**Mensalista: 66,34%**

## Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00%	17,97%	16,16%	16,16%	16,16%	16,16%	17,38%
		2.918.750,00	524.548,00	471.759,69	471.759,69	471.759,69	471.759,69	507.163,23
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	100,00%	100,00%					
		10.900,13	10.900,13					
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	100,00%		100,00%				
		10.900,13		10.900,13				
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	100,00%			100,00%			
		10.900,13			10.900,13			
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4	100,00%				100,00%		
		10.900,13				10.900,13		
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5	100,00%					100,00%	
		10.900,13					10.900,13	
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6	100,00%						100,00%
		10.900,13						10.900,13
1.7	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		16.152,80	16.152,80					
1.8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%					50,00%
		38.483,90	19.241,95					19.241,95
1.9	TERRAPLENAGEM	100,00%	17,19%	16,56%	16,56%	16,56%	16,56%	16,58%
		2.782.968,38	478.253,12	460.859,56	460.859,56	460.859,56	460.859,56	461.277,01
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		15.744,14						15.744,14
<b>Porcentagem</b>			<b>17,97%</b>	<b>16,16%</b>	<b>16,16%</b>	<b>16,16%</b>	<b>16,16%</b>	<b>17,38%</b>
<b>Custo</b>			<b>524.548,00</b>	<b>471.759,69</b>	<b>471.759,69</b>	<b>471.759,69</b>	<b>471.759,69</b>	<b>507.163,23</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>17,97%</b>	<b>34,13%</b>	<b>50,3%</b>	<b>66,46%</b>	<b>82,62%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>524.547,99</b>	<b>996.307,68</b>	<b>1.468.067,38</b>	<b>1.939.827,07</b>	<b>2.411.586,77</b>	<b>2.918.750,00</b>

ALFA E ÔMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 31.391.809/0001-15

CARMEN SILVIA BARBOSA LIMA

CPF: 307.205.162-34

Proprietária

ALFA E ÔMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 31.391.809/0001-15

JONAS PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 634.835.482-20

Engenheiro Civil

CREA:21223D/PA - RN: 1509866604