OUREM/PA
Obra: Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
end. Rua Felipe Nery S/N - Bairro Porão - Zona Urbana

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	Serviços Preliminares	50%		50%										R$ 13.621,77
		R$ 6.810,89		R$ 6.810,89										
2	Movimento de Terra	20%		30%		25%		25%						R$ 7.598,67
		R$ 1.519,73		R$ 2.279,60		R$ 1.899,67		R$ 1.899,67						
3	Infra-estrutura: Fundações	20%		30%		30%		20%						R$ 27.482,49
		R$ 5.496,50		R$ 8.244,75		R$ 8.244,75		R$ 5.496,50						
4	Superestrutura			20%		30%		40%		10%				R$ 48.339,52
				R$ 9.667,90		R$ 14.501,86		R$ 19.335,81		R$ 4.833,95				
5	Paredes					25%		25%		25%		25%		R$ 30.010,58
						R$ 7.502,65		R$ 7.502,65		R$ 7.502,65		R$ 7.502,65		
6	Esquadrias									50%		50%		R$ 36.060,29
										R$ 18.030,15		R$ 18.030,15		
7	Cobertura							40%		40%		20%		R$ 9.490,75
								R$ 3.796,30		R$ 3.796,30		R$ 1.898,15		
8	Impermeabilização			30%		30%				40%				R$ 5.196,04
				R$ 1.558,81		R$ 1.558,81				R$ 2.078,42				
9	Revestimento de Paredes					15%		35%		35%		15%		R$ 52.355,93
						R$ 7.853,39		R$ 18.324,58		R$ 18.324,58		R$ 7.853,39		
10	Pavimentação					15%		35%		35%		15%		R$ 33.892,47
						R$ 5.083,87		R$ 11.862,36		R$ 11.862,36		R$ 5.083,87		
11	Pintura									50%		50%		R$ 27.251,71
										R$ 13.625,86		R$ 13.625,86		
12	Instalação Elétrica			20%		20%		20%		20%		20%		R$ 10.454,61
				R$ 2.090,92		R$ 2.090,92		R$ 2.090,92		R$ 2.090,92		R$ 2.090,92		
13	Instalação Telefônica			50%								50%		R$ 1.140,96
				R$ 570,48								R$ 570,48		
14	Instalação Hidráulica					20%		30%		30%		20%		R$ 5.374,54
						R$ 1.074,91		R$ 1.612,36		R$ 1.612,36		R$ 1.074,91		
15	Instalação de Águas Pluviais							30%		30%		40%		R$ 11.686,52
								R$ 3.505,96		R$ 3.505,96		R$ 4.674,61		
16	Instalação Sanitária			20%				30%		30%		20%		R$ 8.679,95
				R$ 1.735,99				R$ 2.603,99		R$ 2.603,99		R$ 1.735,99		
17	Prevenção e Combate a Incêndio											100%		R$ 672,10
												R$ 672,10		
18	Louças e Metais											100%		R$ 5.796,66
												R$ 5.796,66		
19	Serviços Diversos			20%						40%		40%		R$ 6.719,91
				R$ 1.343,98						R$ 2.687,96		R$ 2.687,96		
20	Serviços Finais											100%		R$ 393,09
	TOTAL DO GERAL (R$)													**R$ 342.218,56**
	TOTAL DO MÊS (R$)	R$ 13.827,12		R$ 34.303,32		R$ 49.810,82		R$ 78.031,08		R$ 92.555,44		#VALOR!		**#VALOR!**
	TOTAL (%)	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		
	ACUMULADO NO MÊS (R$)	R$ 13.827,12		R$ 48.130,44		R$ 97.941,26		R$ 175.972,34		R$ 268.527,78		#VALOR!		
	ACUMULADO (%)	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		

WILSON CORREA DE SOUZA NETO:00235097241

Assinado de forma digital por WILSON CORREA DE SOUZA NETO:00235097241
Dados: 2017.06.23 13:48:08 -03'00'