À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM - PA
LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 003/2020 - CPL - PMO
DATA DE ABETRURA: 16/03/2020
HORA DA ABERTURA: 09h00min

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
			15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,06%	100,00%																								R$ 6.589,75
			R$ 6.589,75																								
2	SUPER ESTRUTURA/PILARES E VIGAS	6,73%			25%		25%		25%		25%																R$ 21.530,24
					R$ 5.382,56		R$ 5.382,56		R$ 5.382,56		R$ 5.382,56																
3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS	22,50%							10%		20%		20%		20%		20%		10%								R$ 71.959,67
									R$ 7.195,97		R$ 14.391,93		R$ 14.391,93		R$ 14.391,93		R$ 14.391,93		R$ 7.195,97								
4	PISO	11,72%									10%		20%		20%		20%		20%		10%						R$ 37.479,39
											R$ 3.747,94		R$ 7.495,88		R$ 7.495,88		R$ 7.495,88		R$ 7.495,88		R$ 3.747,94						
5	COBERTURA	27,79%					20%		20%		40%		20%														R$ 88.896,33
							R$ 17.779,27		R$ 17.779,27		R$ 35.558,53		R$ 17.779,27														
6	ESQUADRIAS / SERRALHERIA	4,75%																					40%		60%		R$ 15.208,53
																							R$ 6.083,41		R$ 9.125,12		
7	PINTURA	9,88%																			10%		40%		50%		R$ 31.616,92
																					R$ 3.161,69		R$ 12.646,77		R$ 15.808,46		
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,67%			20%																		30%		50%		R$ 14.933,65
					R$ 2.986,73																		R$ 4.480,10		R$ 7.466,83		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,96%							10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		20%		R$ 28.668,24
									R$ 2.866,82		R$ 2.866,82		R$ 2.866,82		R$ 2.866,82		R$ 2.866,82		R$ 2.866,82		R$ 2.866,82		R$ 5.733,65		
10	LIMPEZA FINAL	0,93%																							100%		R$ 2.990,48
																									R$ 2.990,48		
TOTAL DO MÊS			R$ 6.589,75		R$ 8.369,29		R$ 23.161,83		R$ 33.224,62		R$ 61.947,79		R$ 42.533,90		R$ 24.754,64		R$ 24.754,64		R$ 17.558,67		R$ 9.776,46		R$ 26.077,10		R$ 41.124,53		R$ 319.873,20
PERCENTUAL SIMPLES (%)			2,06%		2,62%		7,24%		10,39%		19,37%		13,30%		7,74%		7,74%		5,48%		3,06%		8,15%		12,86%		
ACUMULADO NO MÊS (R$)			R$ 6.589,75		R$ 14.959,04		R$ 38.120,87		R$ 71.345,48		R$ 133.293,27		R$ 175.827,17		R$ 200.581,81		R$ 225.336,45		R$ 242.895,12		R$ 252.671,57		R$ 278.748,67		R$ 319.873,20		
PERCENTUAL ACUMULADO			2,06%		4,68%		11,92%		22,30%		41,67%		54,97%		62,71%		70,45%		75,93%		78,99%		87,14%		100,00%		

Mãe do Rio - PA 16/03/2020

C S LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 08.382.477.0001-90
Sergio Roberto Lima Da Cruz
CPF: 392.749.262-00 - RG: 2546801-PC/PA
Sócio Administrador

PREF. MUN. DE OUREM
FLS
CPL